

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFORMA E ADEQUAÇÃO ANTIGA PREFEITURA**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO R\$	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		TOTAL
			FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍS./FIN.
1	Demolições	R\$ 5.952,09	100%	R\$ 5.952,09							100,00%
2	Serviços Preliminares	R\$ 1.749,65	100%	R\$ 1.749,65							100,00%
8	Coberturas	R\$ 37.465,92	50%	R\$ 18.732,96	25%	R\$ 9.366,48	25%	R\$ 9.366,48			100,00%
9	Águas Pluviais	R\$ 9.065,11					50%	R\$ 4.532,55	50%	R\$ 4.532,55	100,00%
10	Pisos	R\$ 14.195,25					50%	R\$ 7.097,62	50%	R\$ 7.097,62	100,00%
11	Alvenaria e divisões	R\$ 2.020,22			50%	R\$ 1.010,11	50%	R\$ 1.010,11			100,00%
12	Esquadrias	R\$ 34.020,57							100%	R\$ 34.020,57	100,00%
13	Revestimentos	R\$ 3.397,64			50%	R\$ 1.698,82	50%	R\$ 1.698,82			100,00%
14	Forro	R\$ 31.387,32					50%	R\$ 15.693,66	50%	R\$ 15.693,66	100,00%
15	Pintura	R\$ 14.680,34					50%	R\$ 7.340,17	50%	R\$ 7.340,17	100,00%
16	Inst. Hidro-sanitárias	R\$ 16.052,65			100%	R\$ 16.052,65					100,00%
17	Bancadas	R\$ 2.561,31					50%	R\$ 1.280,65	50%	R\$ 1.280,65	100,00%
18	Vidros e espelhos	R\$ 572,56							100%	R\$ 572,56	100,00%
19	Instalações Elétricas	R\$ 5.341,94					100%	R\$ 5.341,94			100,00%
20	Limpeza Geral	R\$ 1.722,59							100%	R\$ 1.722,59	100,00%
TOTAL		R\$ 180.185,16	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		100,00%
TOTAL NO MÊS (% - R\$)			14,67%	R\$ 26.434,70	15,61%	R\$ 28.128,06	29,62%	R\$ 53.362,00	40,10%	R\$ 72.260,37	100,00%

Cruzeiro da Fortaleza , 08 de DEZEMBRO de 2023

EDUARDO LUIZ PEREIRA
Engº Civil CREA 200203/ D-MG

