

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL A EXECUTAR (R\$)	MESES		
			01	02	03
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1A - Rua Amazonas nº 441 - Centro - Cruzeiro da Fortaleza - Minas Gerais					
01.	Serviços Preliminares	R\$ 1.187,50	1.187,50 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
02.	Alvenarias e Divisões	R\$ 15.569,26	12.455,41 80,00%	3.113,85 20,00%	0,00 0,00%
03.	Impermeabilizações e Isolamento	R\$ 1.255,77	1.255,77 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
04.	Instalação Hidro-sanitária	R\$ 57.741,99	28.870,99 50,00%	28.870,99 50,00%	0,00 0,00%
05.	Prevenção e Combate a Incêndio	R\$ 2.106,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.106,25 100,00%
06.	Instalações Elétricas	R\$ 30.400,03	12.160,01 40,00%	12.160,01 40,00%	6.080,01 20,00%
07.	Cabeamento Estruturado	R\$ 9.076,99	2.723,10 30,00%	2.723,10 30,00%	3.630,80 40,00%
08.	CFTV e Sonorização	R\$ 1.523,69	761,84 50,00%	761,84 50,00%	0,00 0,00%
09.	SPDA	R\$ 1.141,20	1.141,20 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
10.	Climatização	R\$ 4.617,55	4.617,55 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
11.	Esquadria de Madeira	R\$ 21.268,55	12.761,13 60,00%	8.507,42 40,00%	0,00 0,00%
12.	Esquadria de Alumínio e Vidro	R\$ 3.772,96	3.772,96 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
13.	Esquadria Metálica	R\$ 7.448,67	4.469,20 60,00%	2.979,47 40,00%	0,00 0,00%
14.	Revestimentos de Paredes e Tetos	R\$ 11.858,14	11.858,14 100,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
15.	Pisos	R\$ 5.027,72	2.513,86 50,00%	2.513,86 50,00%	0,00 0,00%
16.	Espelhos	R\$ 2.053,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.053,11 100,00%
17.	Pintura Interna / Externa	R\$ 104.519,62	31.355,89 30,00%	52.259,81 50,00%	20.903,92 20,00%
18.	Bancada	R\$ 8.513,38	4.256,69 50,00%	4.256,69 50,00%	0,00 0,00%
19.	Marcenaria	R\$ 2.608,62	0,00 0,00%	2.608,62 100,00%	0,00 0,00%
20.	Sinalização	R\$ 5.814,00	0,00 0,00%	1.162,80 20,00%	4.651,20 80,00%
21.	Urbanização e Obras Complementares	R\$ 105.487,42	21.097,48 20,00%	42.194,97 40,00%	42.194,97 40,00%
22.	Limpeza Geral	R\$ 2.143,83	0,00 0,00%	428,77 20,00%	1.715,06 80,00%
23.	Administração Local	R\$ 16.205,45	4.051,36 25,00%	4.051,36 25,00%	8.102,72 50,00%
<b>FINANCEIRO</b>		<b>MÊS</b>	161.310,09	168.593,55	91.438,04
		<b>ACUMULADO</b>	161.310,09	329.903,64	421.341,68
<b>FÍSICO</b>		<b>MÊS</b>	38,28%	40,01%	21,70%
		<b>ACUMULADO</b>	38,28%	78,30%	100,00%