

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**  
**Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do loteamento "ZUZA**  
**MACHADO" no Distrito de Brejo Bonito**

CT Nº  
 ART Nº

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO R\$	PESO	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		TOTAL FIS./FIN.
				FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.442,40	3,97871%	100%	R\$ 18.442,40							100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 122.613,17	26,43891%	25%	R\$ 30.653,29	25%	R\$ 30.653,29	25%	R\$ 30.653,29	25%	R\$ 30.653,29	100,00%
3	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 276.180,57	59,65244%	20%	R\$ 55.236,11	30%	R\$ 82.854,17	30%	R\$ 82.854,17	20%	R\$ 55.236,11	100,00%
4	POÇOS DE VISITA	R\$ 46.524,12	10,03193%			20%	R\$ 9.304,82	20%	R\$ 9.304,82	60%	R\$ 27.914,47	100,00%
	TOTAL	R\$ 463.760,26	100,000%		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	100,00%
	TOTAL NO MÊS (% - R\$)			22,50%	R\$ 104.331,81	26,48%	R\$ 122.812,29	26,48%	R\$ 122.812,29	24,54%	R\$ 113.803,88	R\$ 463.760,26

Eduardo Luiz Pereira  
 Engenheiro Civil CREA 200203 D - MG

Cruzeiro da Fortaleza, março de 2023

  
**Eduardo Luiz Pereira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA MG 200203 D