

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
REFORMA E ADEQUAÇÃO ANTIGA PREFEITURA**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO R\$	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		TOTAL
			FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍSICO	FINANC.	FÍS./FIN.
1	Demolições	R\$ 5.954,02	100%	R\$ 5.954,02							100,00%
2	Serviços Preliminares	R\$ 1.750,22	100%	R\$ 1.750,22							100,00%
8	Coberturas	R\$ 30.485,66	50%	R\$ 15.242,83	25%	R\$ 7.621,42	25%	R\$ 7.621,41			100,00%
9	Águas Pluviais	R\$ 9.068,05					50%	R\$ 4.534,02	50%	R\$ 4.534,02	100,00%
10	Pisos	R\$ 14.199,85					50%	R\$ 7.099,93	50%	R\$ 7.099,93	100,00%
11	Alvenaria e divisões	R\$ 2.075,79			50%	R\$ 1.037,90	50%	R\$ 1.037,90			100,00%
12	Esquadrias	R\$ 34.031,61							100%	R\$ 34.031,61	100,00%
13	Revestimentos	R\$ 3.393,56			50%	R\$ 1.696,78	50%	R\$ 1.696,78			100,00%
14	Forro	R\$ 18.876,05					50%	R\$ 9.438,02	50%	R\$ 9.438,03	100,00%
15	Pintura	R\$ 14.410,23					50%	R\$ 7.205,11	50%	R\$ 7.205,12	100,00%
16	Inst. Hidro-sanitárias	R\$ 16.034,03			100%	R\$ 16.034,03					100,00%
17	Bancadas	R\$ 2.561,74					50%	R\$ 1.280,87	50%	R\$ 1.280,87	100,00%
18	Vídras e espelhos	R\$ 572,75							100%	R\$ 572,75	100,00%
19	Instalações Elétricas	R\$ 5.343,68					100%	R\$ 5.343,68			100,00%
20	Limpeza Geral	R\$ 1.701,55							100%	R\$ 1.701,55	100,00%
	TOTAL	R\$ 160.458,79	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		100,00%
	TOTAL NO MÊS (% - R\$)		14,30%	R\$ 22.947,07	16,45%	R\$ 26.390,13	28,21%	R\$ 45.257,71	41,05%	R\$ 65.863,88	100,00%

Cruzeiro da Fortaleza , 19 de Setembro de 2023

EDUARDO LUIZ PEREIRA
Engº Civil CREA 200203/ D-MG